

漳州市人民政府办公室文件

漳政办〔2018〕32号

漳州市人民政府办公室关于印发 漳州市 2018 年交通基础设施投资计划的通知

各县（市、区）人民政府，漳州、常山、古雷开发区管委会，漳州台商投资区、漳州高新区管委会，市直有关单位：

《漳州市 2018 年交通基础设施投资计划》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施，推动项目加快建设，确保完成今年既定的投资目标任务。

漳州市人民政府办公室
2018年3月16日



（此件主动公开）

漳州市2018年交通基础设施投资计划

| 序号 | 县别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 是否为“三通一瓶”项目 | 总投资(万元) | 开工时间 | 完工时间 | 截至2017年底累计完成投资(万元) | 2018年工作目标 | | 责任单位 | 责任单位领导 | 县市区分管领导 |
|----|-------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|---------|---------|--------------------|----------------|------|----------|--------|---------|
| | | | | | | | | | 计划投资(万元) | 进度节点 | | | |
| | | 总计129个项目 | | | 10179451 | | | 3152872 | 1900000 | | | | |
| | | 一、铁路建设项目 | 小计 | | 1601461 | | | 158000 | 100000 | | | | |
| 1 | 台商投资区 | 福厦客运专线台商投资区段 | 国铁Ⅰ级，双线，设计速度350公里/小时，里程15.1公里。 | | 279297 | 2017.01 | 2021.10 | 11500 | 30000 | 续建 | 市铁办 | 方亚辉 | 徐玮琳 |
| 2 | 龙海市 | 福厦客运专线龙海段 | 国铁Ⅰ级，双线，设计速度350公里/小时，里程4.9公里。 | | 93750 | 2017.10 | 2021.10 | 3000 | 20000 | 续建 | 市铁办 | 方亚辉 | 林茂成 |
| 3 | 漳州高新区 | 福厦客运专线高新区段 | 国铁Ⅰ级，双线，设计速度350公里/小时，里程6.5公里。 | | 126953 | 2017.10 | 2021.10 | 500 | 10000 | 续建 | 市铁办 | 方亚辉 | 谢宏坤 |
| 4 | 台商投资区 | 厦门城市轨道交通6号线漳州延伸段 | 城市轨道交通，双线，设计速度80公里/小时，里程9.8公里。 | | 935700 | 2018.05 | 2021.05 | | 35000 | 开工 | 市铁办 | 方亚辉 | 徐玮琳 |
| 5 | 龙海市 | 漳州港尾铁路龙海段 | 国铁Ⅱ级，单线预留双线电气化，设计速度120公里/小时，里程42.7公里。 | | 165761 | 2010.10 | 2020.10 | 143000 | 5000 | 续建 | 市铁办 | 方亚辉 | 林茂成 |
| | | 二、高速公路建设项目 | 小计 | | 1701117 | | | 767141 | 331352 | | | | |
| 6 | 南靖县 | G76厦蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程漳州南靖段 | 高速公路52公里。 | | 450500 | 2015.06 | 2018.09 | 419441 | 28100 | 完工 | 市高速办 | 胡特新 | 张鸿钦 |
| 7 | 云霄县 | 海西网漳州云霄至平和(闽粤界)高速公路云霄段 | 高速公路29公里。 | | 258035 | 2016.12 | 2020.03 | 126180 | 62500 | 续建 | 市高速办 | 胡特新 | 方伟仪 |
| 8 | 平和县 | 海西网漳州云霄至平和(闽粤界)高速公路平和段 | 高速公路49公里。 | | 433604 | 2016.12 | 2020.03 | 188320 | 97500 | 续建 | 市高速办 | 胡特新 | 林丽玲 |
| 9 | 南靖县 | 漳武线永定至南靖高速公路南靖段 | 高速公路51公里。 | | 534426 | 2017.12 | 2020.12 | 20000 | 131900 | 续建 | 市高速办 | 胡特新 | 张鸿钦 |
| 10 | 龙海市 | G15沈海高速漳州互通增设出入口改造工程(含东运营中心) | 高速公路1公里。 | | 24552 | 2016.12 | 2018.09 | 13200 | 11352 | 完工 | 市高速办 | 胡特新 | 林茂成 |
| | | 三、普通公路建设项目 | 小计 | | 5991171 | | | 2074260 | 1241728 | | | | |
| 11 | 芗城区 | S219芗城区过境公路工程一期工程 | 一级公路2.4公里。 | 是 | 29000 | 2015.12 | 2018.12 | 28404 | 596 | 完工 | 芗城区交通运输局 | 陈梅 | 林建成 |
| 12 | 芗城区 | S219芗城区过境公路工程二期工程 | 一级公路10.2公里。 | 是 | 109000 | 2017.06 | 2019.12 | 25952 | 48000 | 续建 | 芗城区交通运输局 | 陈梅 | 林建成 |

漳州市2018年交通基础设施投资计划

| 序号 | 县别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 是否为“三通一瓶”项目 | 总投资(万元) | 开工时间 | 完工时间 | 截至2017年底累计完成投资(万元) | 2018年工作目标 | | 责任单位 | 责任单位领导 | 县市区分管领导 |
|----|-------|------------------------------|--------------------|-------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|------|----------|--------|---------|
| | | | | | | | | | 计划投资(万元) | 进度节点 | | | |
| 13 | 芗城区 | G355芗城石亭秋坑至天宝珠里提级改造工程 | 一级公路4.4公里。 | 是 | 49600 | 2017.12 | 2019.12 | 16290 | 16000 | 续建 | 芗城区交通运输局 | 陈梅 | 林建成 |
| 14 | 芗城区 | S318石亭秋坑至天宝月岭(南靖界)段 | 一级公路9.3公里。 | 是 | 78200 | 2017.12 | 2019.12 | 11791 | 20000 | 续建 | 芗城区交通运输局 | 陈梅 | 林建成 |
| 15 | 龙文区 | S209龙文段 | 一级公路兼市政功能4.9公里。 | 是 | 66486 | 2016.06 | 2018.12 | 49387 | 17099 | 完工 | 龙文区交通运输局 | 康建顺 | 卢坚 |
| 16 | 龙文区 | S219迎宾路至朝阳漳滨村段 | 一级公路6公里。 | 是 | 213400 | 2018.03 | 2020.12 | 10000 | 53200 | 全线开工 | 龙文区交通运输局 | 康建顺 | 卢坚 |
| 17 | 龙文区 | S219龙文朝阳漳滨至石井(芗城界)段一期工程 | 一级公路3公里。 | 是 | 43018 | 2016.11 | 2019.12 | 27580 | 12000 | 续建 | 龙文区交通运输局 | 康建顺 | 卢坚 |
| 18 | 龙文区 | S219龙文朝阳漳滨至石井(芗城界)段二期工程 | 一级公路4.5公里。 | 是 | 77016 | 2017.05 | 2019.12 | 58649 | 15000 | 续建 | 龙文区交通运输局 | 康建顺 | 卢坚 |
| 19 | 龙文区 | G324马洲大桥龙文段 | 一级公路兼城市快速路1.5公里。 | 是 | 157000 | 2018.03 | 2020.12 | 12350 | 44400 | 全线开工 | 龙文区交通运输局 | 康建顺 | 卢坚 |
| 20 | 漳州高新区 | G324马洲大桥高新区段 | 一级公路兼城市快速路1公里。 | 是 | 56800 | 2018.03 | 2020.12 | | 10000 | 开工 | 高新区建设局 | 谢伟宏 | 谢宏坤 |
| 21 | 龙海市 | S219龙海浮宫至许林头段 | 一级公路兼城市主干路20.9公里。 | | 301725 | 2015.06 | 2018.02 | 293695 | 8030 | 完工 | 龙海市交通运输局 | 苏打铁 | 林茂成 |
| 22 | 龙海市 | 漳州沿海大通道(G228)龙海锦江大道三期工程A标段 | 一级公路兼城市主干路2.8公里。 | 是 | 47000 | 2017.08 | 2019.12 | 16421 | 20000 | 续建 | 龙海市交通运输局 | 苏打铁 | 林茂成 |
| 23 | 龙海市 | 漳州沿海大通道(G228)龙海锦江大道三期工程C、D标段 | 一级公路兼城市主干路5.4公里。 | 是 | 121400 | 2018.05 | 2019.12 | | 43200 | 开工 | 龙海市交通运输局 | 苏打铁 | 林茂成 |
| 24 | 龙海市 | G319厦漳同城大道圆山段 | 一级公路标准兼城市快速路9.8公里。 | 是 | 336000 | 2012.09 | 2018.04 | 335000 | 1000 | 完工 | 龙海市交通运输局 | 苏打铁 | 林茂成 |
| 25 | 台商投资区 | G319厦漳同城大道台商投资区段三期工程 | 一级公路7公里。 | 是 | 255000 | 2015.10 | 2018.06 | 224722 | 30278 | 完工 | 台投区建设局 | 黄龙川 | 徐玮琳 |
| 26 | 龙海市 | 漳州沿海大通道(G228)龙海段 | 一级公路兼城市道路30公里。 | | 199733 | 2013.12 | 2018.06 | 198000 | 1733 | 完工 | 龙海市交通运输局 | 苏打铁 | 林茂成 |
| 27 | 龙海市 | S219浮宫山塘村口至厦漳大桥海平互通龙海段 | 一级公路兼城市道路4.2公里。 | | 24000 | 2017.03 | 2018.12 | 16500 | 7500 | 完工 | 龙海市交通运输局 | 苏打铁 | 林茂成 |
| 28 | 漳州开发区 | S219浮宫山塘村口至厦漳大桥海平互通漳州开发区段 | 一级公路4.2公里。 | | 24000 | 2017.03 | 2018.12 | 15008 | 8992 | 完工 | 漳州开发区交通局 | 郑祺 | 刘永祥 |

漳州市2018年交通基础设施投资计划

| 序号 | 县别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 是否为“三通一瓶”项目 | 总投资(万元) | 开工时间 | 完工时间 | 截至2017年底累计完成投资(万元) | 2018年工作目标 | | 责任单位 | 责任单位领导 | 县市区分管领导 |
|----|-------|----------------------------|--------------|-------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|------|----------|--------|---------|
| | | | | | | | | | 计划投资(万元) | 进度节点 | | | |
| 29 | 龙海市 | 漳州沿海大通道(G228)龙江大道二期工程 | 一级公路5.3公里。 | 是 | 71766 | 2017.08 | 2019.12 | 13333 | 45000 | 续建 | 龙海市交通运输局 | 苏打铁 | 林茂成 |
| 30 | 龙海市 | G324漳州九龙岭龙海段公路工程 | 一级公路6.1公里。 | 是 | 81200 | 2016.12 | 2018.11 | 28377 | 50823 | 基本完工 | 龙海市交通运输局 | 苏打铁 | 林茂成 |
| 31 | 漳浦县 | G324漳州九龙岭漳浦段公路工程 | 一级公路3.4公里。 | 是 | 41000 | 2016.12 | 2018.11 | 15859 | 23141 | 基本完工 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 32 | 漳州高新区 | G324漳州九龙岭高新区段公路工程 | 一级公路2.2公里。 | 是 | 35000 | 2016.12 | 2018.11 | 17447 | 15553 | 基本完工 | 高新区建设局 | 谢伟宏 | 谢宏坤 |
| 33 | 漳浦县 | G324漳浦城关过境段(绥安楼脚至盘陀和美段) | 一级公路19.8公里。 | | 135300 | 2018.10 | 2020.12 | 500 | 20000 | 开工 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 34 | 漳浦县 | 漳州沿海大通道(S508)漳江湾特大桥漳浦段 | 一级公路2.6公里。 | 是 | 43800 | 2015.12 | 2019.03 | 34631 | 7369 | 续建 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 35 | 云霄县 | 漳州沿海大通道(S508)漳江湾特大桥云霄段 | 一级公路3.6公里。 | 是 | 60000 | 2015.12 | 2019.03 | 47295 | 10305 | 续建 | 云霄县交通运输局 | 吴泽洪 | 方伟仪 |
| 36 | 云霄县 | G324云霄城关段改建工程 | 一级公路6.4公里。 | | 28635 | 2018.05 | 2019.12 | 1900 | 15000 | 开工 | 云霄县交通运输局 | 吴泽洪 | 方伟仪 |
| 37 | 东山县 | S503东山生态环岛公路湖塘至新厝段(西浦湾特大桥) | 一级公路10.5公里。 | 是 | 164771 | 2018.06 | 2020.12 | | 40000 | 开工 | 东山县交通运输局 | 纪亚勇 | 陈汉武 |
| 38 | 东山县 | S503东山生态环岛公路光伏产业园至西铜公路 | 一级公路5.4公里。 | | 33000 | 2018.07 | 2020.12 | | 10000 | 开工 | 东山县交通运输局 | 纪亚勇 | 陈汉武 |
| 39 | 平和县 | G357安厚镇溪尾(云霄界)至白石段 | 二级公路6.8公里。 | | 11000 | 2018.12 | 2020.05 | 200 | 3000 | 开工 | 平和县交通运输局 | 曾乃君 | 林丽玲 |
| 40 | 南靖县 | S318靖城棋盘社(芟城界)至牛崎头段 | 一级公路6.4公里。 | 是 | 48000 | 2017.12 | 2019.12 | 18450 | 20000 | 续建 | 南靖县交通运输局 | 黄金波 | 张鸿钦 |
| 41 | 华安县 | G358华安县半岭亭至福里段 | 二级公路5公里。 | | 25700 | 2015.09 | 2018.09 | 23500 | 2200 | 完工 | 华安县交通运输局 | 汤奇才 | 陈石金 |
| 42 | 长泰县 | G355长泰枋洋草洋(泉州界)至枋头段 | 二级公路21.6公里。 | | 58792 | 2015.12 | 2018.12 | 56292 | 2500 | 完工 | 长泰县交通运输局 | 林伟岗 | 王杰东 |
| 43 | 长泰县 | S209长泰段先导段 | 一级公路2.9公里。 | 是 | 34305 | 2015.12 | 2018.12 | 15690 | 18615 | 完工 | 长泰县交通运输局 | 林伟岗 | 王杰东 |
| 44 | 长泰县 | S209长泰段二期工程 | 一级公路21.37公里。 | 是 | 259619 | 2017.12 | 2019.12 | 32070 | 75000 | 续建 | 长泰县交通运输局 | 林伟岗 | 王杰东 |

漳州市2018年交通基础设施投资计划

| 序号 | 县别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 是否为“三通一瓶”项目 | 总投资(万元) | 开工时间 | 完工时间 | 截至2017年底累计完成投资(万元) | 2018年工作目标 | | 责任单位 | 责任单位领导 | 县市区分管领导 |
|----|-------|---|-------------------|-------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|------|----------|--------|---------|
| | | | | | | | | | 计划投资(万元) | 进度节点 | | | |
| 45 | 台商投资区 | 漳州沿海大通道(G228)中闽互通工程 | 一级公路1.1公里。 | 是 | 13000 | 2017.10 | 2019.12 | 6979 | 5521 | 续建 | 台投区建设局 | 黄龙川 | 徐玮琳 |
| 46 | 台商投资区 | G324漳州台商投资区段过境段公路工程(奥特莱斯大道至经二路) | 一级公路7.8公里。 | 是 | 77900 | 2017.12 | 2019.12 | 10817 | 10000 | 续建 | 台投区建设局 | 黄龙川 | 徐玮琳 |
| 47 | 台商投资区 | G324漳州台商投资区段过境公路工程(厦门界至奥特莱斯) | 一级公路2公里。 | 是 | 20000 | 2018.12 | 2019.12 | | 500 | 开工 | 台投区建设局 | 黄龙川 | 徐玮琳 |
| 48 | 漳州高新区 | G319漳州高新区改线二期工程(金城路-牛崎头段)高新区段 | 一级公路6.2公里。 | 是 | 38000 | 2018.07 | 2020.07 | | 12000 | 开工 | 高新区建设局 | 谢伟宏 | 谢宏坤 |
| 49 | 南靖县 | G319漳州高新区改线二期工程(金城路-牛崎头段)南靖段 | 一级公路0.9公里。 | 是 | 5000 | 2018.07 | 2020.07 | | 3000 | 开工 | 南靖县交通运输局 | 黄金波 | 张鸿钦 |
| 50 | 漳州高新区 | 圆山大道(廊前大道至纵十路) | 一级公路兼城市主干道10.3公里。 | 是 | 357000 | 2018.05 | 2019.12 | 42470 | 100000 | 全线开工 | 高新区建设局 | 谢伟宏 | 谢宏坤 |
| 51 | 漳州高新区 | 圆山大道(纵十路至象镇互通) | 一级公路兼城市主干道6.6公里。 | 是 | 180000 | 2018.05 | 2019.12 | | 10000 | 开工 | 高新区建设局 | 谢伟宏 | 谢宏坤 |
| 52 | 漳州高新区 | G324九湖衍后至九龙岭拓宽改建工程 | 一级公路兼城市主干道8公里。 | 是 | 93000 | 2018.10 | 2020.12 | | 5000 | 开工 | 高新区建设局 | 谢伟宏 | 谢宏坤 |
| 53 | 古雷开发区 | 漳州沿海大通道(G228)古雷段(10-1标段、10-2标段、10-3标段、11标段) | 一级公路12.3公里。 | 是 | 43000 | 2013.07 | 2018.12 | 29421 | 13579 | 完工 | 古雷开发区交建局 | 郭淑彬 | 章洲 |
| 54 | 平和县 | 县道山旧线五寨至观音亭公路改造工程 | 三级公路6公里。 | | 12000 | 2017.05 | 2018.08 | 7000 | 5000 | 完工 | 平和县交通运输局 | 曾乃君 | 林丽玲 |
| 55 | 芗城区 | 天宝山美至G319上坂公路工程(分两期施工) | 二级公路7.4公里。 | | 170000 | 2017.12 | 2019.12 | 40146 | 30000 | 续建 | 芗城区交通运输局 | 陈梅 | 林建成 |
| 56 | 台商投资区 | 台商投资区疏港大道 | 一级公路4公里。 | | 83000 | 2016.09 | 2019.02 | 20000 | 15000 | 续建 | 台投区建设局 | 黄龙川 | 徐玮琳 |
| 57 | 诏安县 | 江滨大道公路工程(含县道X546线桥东段) | 二级公路3.7公里。 | | 46000 | 2017.07 | 2019.06 | 16215 | 20000 | 续建 | 诏安县交通运输局 | 张育纯 | 孙洪强 |
| 58 | 东山县 | 东山港冬古作业区疏港公路 | 二级公路9.5公里。 | | 66600 | 2018.11 | 2020.12 | 29546 | 10000 | 全线开工 | 东山县交通运输局 | 纪亚勇 | 陈汉武 |
| 59 | 云霄县 | 和田路开漳大道至世坂路段道路建设工程 | 一级公路1.8公里。 | | 10000 | 2017.03 | 2018.12 | 6670 | 3330 | 完工 | 云霄县交通运输局 | 吴泽洪 | 方伟仪 |
| 60 | 漳浦县 | X584赤土万安园区至深土沿海大通道公路工程 | 二级公路13.6公里。 | | 54018 | 2017.11 | 2020.07 | 8616 | 20000 | 续建 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |

漳州市2018年交通基础设施投资计划

| 序号 | 县别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 是否为“三通一瓶”项目 | 总投资(万元) | 开工时间 | 完工时间 | 截至2017年底累计完成投资(万元) | 2018年工作目标 | | 责任单位 | 责任单位领导 | 县市区分管领导 |
|----|-------|-----------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|------|----------|--------|---------|
| | | | | | | | | | 计划投资(万元) | 进度节点 | | | |
| 61 | 漳浦县 | X585坂旧线(观音亭至象牙)公路改造工程 | 二级公路4.8公里。 | | 14834 | 2017.12 | 2019.12 | 490 | 8000 | 续建 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 62 | 漳浦县 | 前亭镇至沿海大通道连接线公路工程 | 二级公路6.6公里。 | | 35548 | 2017.12 | 2019.12 | 1450 | 15000 | 续建 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 63 | 漳浦县 | 湖西乡与沿海大通道连接线公路工程 | 二级公路15.5公里。 | | 25500 | 2017.09 | 2019.12 | 18515 | 5485 | 续建 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 64 | 漳浦县 | 官浔镇至“东南花都公路”连接线 | 二级公路1.9公里。 | | 7549 | 2017.12 | 2019.06 | 830 | 6249 | 续建 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 65 | 漳浦县 | 佛昙漳东线至沿海大通道连接线 | 二级公路4.5公里。 | | 10816 | 2017.09 | 2018.12 | 4218 | 6598 | 完工 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 66 | 漳浦县 | 漳浦港城大道 | 一级公路13.4公里。 | | 128900 | 2016.12 | 2019.12 | 67428 | 50000 | 续建 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 67 | 漳浦县 | 旧店镇至漳州沿海大通道 | 二级公路3公里。 | | 11000 | 2016.12 | 2018.12 | 10409 | 591 | 完工 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 68 | 漳浦县 | Y304万绥路、安义路道路工程 | 一级公路12.5公里。 | | 71523 | 2017.05 | 2019.12 | 22634 | 10000 | 续建 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 69 | 芗城区 | 金峰大桥芗城段 | 二级公路1公里。 | 是 | 46000 | 2017.03 | 2019.09 | 28341 | 15000 | 续建 | 芗城区交通运输局 | 陈梅 | 林建成 |
| 70 | 漳州高新区 | 金峰大桥高新区段 | 一级公路0.9公里。 | 是 | 45000 | 2017.03 | 2019.09 | 6000 | 20000 | 续建 | 高新区建设局 | 谢伟宏 | 谢宏坤 |
| 71 | 南靖县 | 县道马山线(县城至龙山太保)公路改建工程 | 一级公路7.4公里。 | | 62400 | 2017.12 | 2019.12 | 12574 | 20000 | 续建 | 南靖县交通运输局 | 黄金波 | 张鸿钦 |
| 72 | 南靖县 | 县道梅书线(梅林镇至书洋镇)改建工程 | 二级公路12.9公里。 | | 60000 | 2017.12 | 2019.12 | 8193 | 15000 | 续建 | 南靖县交通运输局 | 黄金波 | 张鸿钦 |
| 73 | 华安县 | 上坪土楼群至大地土楼群公路 | 三级公路29.8公里。 | | 40700 | 2018.05 | 2019.12 | 6100 | 12000 | 开工 | 华安县交通运输局 | 汤奇才 | 陈石金 |
| 74 | 华安县 | 华安龙浦(龙径)大桥及连接线工程 | 二级公路1.1公里。 | | 15100 | 2016.05 | 2018.12 | 12000 | 3100 | 完工 | 华安县交通运输局 | 汤奇才 | 陈石金 |
| 75 | 诏安县 | 九侯大道二期公路工程 | 二级公路15.5公里。 | | 88622 | 2018.08 | 2020.12 | | 1000 | 开工 | 诏安县交通运输局 | 张育纯 | 孙洪强 |
| 76 | 常山开发区 | 常山侨兴隧道及连接线工程(Y085常厦线) | 二级公路4.8公里。 | | 22466 | 2018.08 | 2020.10 | | 7000 | 开工 | 常山开发区交通局 | 方树旺 | 张天宗 |

漳州市2018年交通基础设施投资计划

| 序号 | 县别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 是否为“三通一瓶”项目 | 总投资(万元) | 开工时间 | 完工时间 | 截至2017年底累计完成投资(万元) | 2018年工作目标 | | 责任单位 | 责任单位领导 | 县市区分管领导 |
|----|-----|-------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|------|----------|--------|---------|
| | | | | | | | | | 计划投资(万元) | 进度节点 | | | |
| 77 | 龙海市 | 漳浦前亭至龙海港尾快速公路龙海段 | 一级公路兼城市快速路7.2公里。 | 是 | 158000 | 2018.06 | 2020.12 | | 5000 | 开工 | 龙海市交通运输局 | 苏打铁 | 林茂成 |
| 78 | 漳浦县 | 漳浦前亭至龙海港尾快速公路漳浦段 | 一级公路兼城市快速路7.2公里。 | 是 | 111000 | 2018.06 | 2020.12 | | 5000 | 开工 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 79 | 漳浦县 | 沈海高速漳浦万安互通口 | 高速公路互通口及连接线1公里。 | | 13000 | 2018.10 | 2020.12 | | 5000 | 开工 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 80 | 诏安县 | 漳州沿海大通道(S508)诏安段(梅岭至广东界) | 一级公路7公里。 | 是 | 35000 | 2018.09 | 2020.12 | 160 | 200 | 开工 | 诏安县交通运输局 | 张育纯 | 孙洪强 |
| 81 | 诏安县 | 漳州沿海大通道(S508)诏安湾特大桥诏安段(桥梁部分) | 一级公路3.2公里。 | 是 | 106000 | 2018.09 | 2021.12 | 4000 | 5000 | 开工 | 诏安县交通运输局 | 张育纯 | 孙洪强 |
| 82 | 东山县 | 漳州沿海大通道(S508)诏安湾特大桥及连接线工程东山段 | 一级公路8.6公里。 | 是 | 186500 | 2018.09 | 2021.12 | 5456 | 5000 | 开工 | 东山县交通运输局 | 纪亚勇 | 陈汉武 |
| 83 | 平和县 | G355九峰镇城西村至九峰镇福田村路面改造 | 二级公路4.4公里。 | | 867 | 2018.08 | 2018.12 | | 867 | 完工 | 市公路局 | 林长河 | |
| 84 | 华安县 | G358城关(西港线交叉口)至市后村二宜楼接待中心路面改造 | 二级公路22.9公里。 | | 6235 | 2018.08 | 2018.12 | | 6235 | 完工 | 市公路局 | 林长河 | |
| 85 | 平和县 | G357国强乡高坑村至霞寨镇群英村路面改造 | 二级公路14公里。 | | 2926 | 2018.08 | 2018.12 | | 2926 | 完工 | 市公路局 | 林长河 | |
| 86 | 平和县 | G357霞寨镇官峰村至芦溪镇双峰村路面改造 | 二级公路11公里。 | | 2057 | 2018.08 | 2018.12 | | 2057 | 完工 | 市公路局 | 林长河 | |
| 87 | 平和县 | G357芦溪镇连益村路面改造 | 二级公路5.5公里。 | | 1149 | 2018.08 | 2018.12 | | 1149 | 完工 | 市公路局 | 林长河 | |
| 88 | 漳浦县 | G228杜浔镇院后村至后因村路面改造 | 二级公路4.2公里。 | | 5076 | 2018.05 | 2019.03 | | 3500 | 开工 | 漳浦县 | | |
| 89 | 东山县 | G357杏陈镇径口村至大产村路面改造 | 二级公路3.5公里。 | | 3901 | 2018.01 | 2018.06 | 195 | 3706 | 完工 | 东山县 | | |
| 90 | 漳浦县 | G228赤湖镇区路面改造 | 二级公路3.8公里。 | | 1877 | 2018.03 | 2018.10 | | 1877 | 完工 | 漳浦县 | | |
| 91 | 平和县 | G355山格镇至小溪镇路面改造 | 二级公路7.1公里。 | | 7967 | 2018.06 | 2018.12 | | 7967 | 完工 | 平和县 | | |
| 92 | 平和县 | G355山格镇宝峰村至小溪镇平寨出村路面改造 | 二级公路7.3公里。 | | 6716 | 2017.09 | 2018.12 | 336 | 6380 | 完工 | 平和县 | | |

漳州市2018年交通基础设施投资计划

| 序号 | 县别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 是否为“三通一瓶”项目 | 总投资(万元) | 开工时间 | 完工时间 | 截至2017年底累计完成投资(万元) | 2018年工作目标 | | 责任单位 | 责任单位领导 | 县市区分管领导 |
|-----|-------|--------------------------|---|-------------|---------------|---------|---------|--------------------|---------------|------|----------|--------|---------|
| | | | | | | | | | 计划投资(万元) | 进度节点 | | | |
| 93 | 诏安县 | G324陈岱镇峰外村至诏安与广东交界路面改造 | 二级公路38.2公里。 | | 35158 | 2017.11 | 2019.12 | 1758 | 15000 | 续建 | 诏安县 | | |
| 94 | 县交通部门 | 全市农村公路建设改造 | 完成漳委发〔2017〕20号文下达的年度农村公路网建成任务。 | | 30000 | 2018.01 | 2018.12 | | 30000 | 完工 | 县交通部门 | 县交通局长 | |
| 95 | 县交通部门 | 全市危病桥改造 | 建设改造20座危病桥。 | | 3000 | 2018.01 | 2018.12 | | 3000 | 完工 | 县交通部门 | 县交通局长 | |
| | | 四、运输场站及交通物流园区建设项目 | 小计 | | 256107 | | | 101609 | 103099 | | | | |
| 96 | 南靖县 | 南靖县汽车中心站 | 客运站。 | | 7000 | 2016.12 | 2019.12 | 3110 | 2000 | 续建 | 南靖县交通运输局 | 黄金波 | 张鸿钦 |
| 97 | 云霄县 | 云霄县汽车站 | 客运站。 | | 2952 | 2018.06 | 2020.02 | | 500 | 开工 | 云霄县交通运输局 | 吴泽洪 | 方伟仪 |
| 98 | 芗城区 | 漳州漳龙物流园区(一期工程) | 项目占地329791平方米,总建筑面积395749平方米,年吞吐量100万吨。 | | 85748 | 2011.05 | 2018.12 | 81090 | 4658 | 完工 | 芗城区交通运输局 | 陈梅 | 林建成 |
| 99 | 芗城区 | 鑫展旺物流园 | 项目占地133334平方米,总建筑面积106667平方米,年吞吐量30万吨。 | | 31207 | 2015.10 | 2019.12 | 12300 | 10000 | 续建 | 芗城区交通运输局 | 陈梅 | 林建成 |
| 100 | 漳州高新区 | 漳州传化物流园 | 项目占地196686平方米,总建筑面积105510平方米,年吞吐量60万吨。 | | 25500 | 2018.10 | 2019.12 | | 20000 | 开工 | 高新区建设局 | 谢伟宏 | 谢宏坤 |
| 101 | 台商投资区 | 中国智能骨干网项目一期 | 项目占地199800平方米,总建筑面积74500平方米,年吞吐量50万吨。 | | 40000 | 2018.03 | 2019.12 | | 22000 | 开工 | 台投区建设局 | 黄龙川 | 徐玮琳 |
| 102 | 龙文区 | 普洛斯漳州郭坑物流园 | 项目占地91404平方米,总建筑面积53071平方米,年吞吐量30万吨。 | | 30000 | 2018.06 | 2019.06 | | 25000 | 开工 | 龙文区交通运输局 | 康建顺 | 卢坚 |
| 103 | 龙文区 | 漳州主城区公交场站提升一期工程(东部公交枢纽) | 项目占地面积4.1万平方米。 | | 4500 | 2018.01 | 2019.12 | 2859 | 1141 | 开工 | 龙文区交通运输局 | 康建顺 | 卢坚 |
| 104 | 芗城区 | 西部公交枢纽站 | 标准公交场站。 | | 4000 | 2018.08 | 2020.12 | | 2000 | 开工 | 芗城区交通运输局 | 陈梅 | 林建成 |
| 105 | 云霄县 | 云霄公交首末站 | 建设停车坪和候车廊等设施。 | | 1700 | 2018.09 | 2019.12 | 600 | 300 | 开工 | 云霄县交通运输局 | 吴泽洪 | 方伟仪 |
| 106 | 东山县 | 东山公交总站 | 标准公交场站。 | | 2500 | 2017.12 | 2019.12 | 1650 | 500 | 续建 | 东山县交通运输局 | 纪亚勇 | 陈汉武 |
| 107 | 龙海市 | 港尾公交站(枢纽站) | 标准公交场站。 | | 3000 | 2018.06 | 2020.12 | | 500 | 开工 | 龙海市交通运输局 | 苏打铁 | 林茂成 |

漳州市2018年交通基础设施投资计划

| 序号 | 县别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 是否为“三通一瓶”项目 | 总投资(万元) | 开工时间 | 完工时间 | 截至2017年底累计完成投资(万元) | 2018年工作目标 | | 责任单位 | 责任单位领导 | 县市区分管领导 |
|-------------------|--------|---------------------------------|---|-------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|-------------|----------|--------|---------|
| | | | | | | | | | 计划投资(万元) | 进度节点 | | | |
| 108 | 市运输管理局 | 乡镇综合运输服务站 | 新改建28个乡镇综合运输服务站。其中,开工:长泰县3个、华安县5个、龙海市2个、平和县4个、漳浦县1个、诏安县2个、芗城区1个、龙文区1个、东山县2个、南靖县2个、云霄县2个、常山开发区1个、台商投资区1个;完工:漳浦县1个。 | | 5000 | 2018.01 | 2019.12 | | 1500 | 开工/完工 | 县交通部门 | 县交通局长 | |
| 109 | 市运输管理局 | 客运车辆更新购置 | 新增、更新客运车辆35辆。 | | 1000 | 2018.01 | 2018.12 | | 1000 | 完工 | 市运输管理局 | 黄昌顺 | |
| 110 | 市运输管理局 | 城市公交车辆更新购置 | 新增、更新公交车辆120辆。 | | 8000 | 2018.01 | 2018.12 | | 8000 | 完工 | 市运输管理局 | 黄昌顺 | |
| 111 | 市运输管理局 | 货运车辆更新购置 | 新增货运车辆300辆。 | | 4000 | 2018.01 | 2018.12 | | 4000 | 完工 | 市运输管理局 | 黄昌顺 | |
| 五、港口航道建设项目 | | | 小计 | | 622146 | | | 50367 | 119450 | | | | |
| 112 | 东山县 | 东山港区5000吨级对台客货码头工程 | 建设5000吨级对台客货泊位1个及配套设施。 | | 16621 | 2017.09 | 2019.12 | 5432 | 5000 | 续建 | 漳州港口分局 | 林奕华 | 陈汉武 |
| 113 | 东山县 | 东山港区城垵作业区引航工作船码头及配套工程 | 建设引航工作船码头及配套设施。 | | 9099 | 2018.06 | 2020.12 | 250 | 2500 | 前期工作 | 漳州港口分局 | 林奕华 | 陈汉武 |
| 114 | 古雷开发区 | 古雷航道三期工程 | 满足30万吨级船舶通航。 | | 69593 | 2018.01 | 2019.12 | 11000 | 20000 | 开工 | 漳州港口分局 | 林奕华 | 章洲 |
| 115 | 古雷开发区 | 古雷港区古雷作业区北1#、2#泊位工程 | 拟建5万吨级多用途泊位2个(结构靠10万吨级)和5千吨级多用途泊位1个,岸线长度706米,年吞吐量是件杂货235万;同时建设消拖泊位及预留工作船泊位。 | | 126828 | 2017.09 | 2022.12 | 8739 | 20000 | 续建 | 漳州港口分局 | 林奕华 | 章洲 |
| 116 | 古雷开发区 | 古雷作业区公务及工作船基地项目工程 | 拟建设工作船岸壁1812.6m及一个水域面积约49公顷的工作船基地港池,形成陆域面积12.595公顷。 | | 51321 | 2018.06 | 2019.12 | 18300 | 2000 | 前期工作 | 漳州港口分局 | 林奕华 | 章洲 |
| 117 | 古雷开发区 | 漳浦六鳌重装码头 | 改建1#泊位1000吨码头一座和新建2#泊位5000吨码头一座。 | | 29479 | 2018.03 | 2020.12 | | 6000 | 前期工作 | 漳州港口分局 | 林奕华 | 章洲 |
| 118 | 古雷开发区 | 古雷港区古雷作业区南15#、16#、17#、18#、19#泊位 | 新建5万吨级液体化工泊位2个、2万吨级泊位1个、5000吨级泊位2个。 | | 120000 | 2018.08 | 2020.12 | | 30000 | 完成前期及开工相关工作 | 漳州港口分局 | 林奕华 | 章洲 |
| 119 | 龙海市 | 漳州液化天然气(LNG)项目码头工程 | 27万立方LNG接卸泊位1个,工作船泊位2个。 | | 179000 | 2018.09 | 2022.12 | | 25000 | 完成前期及开工相关工作 | 漳州港口分局 | 林奕华 | 章洲 |
| 120 | 漳州开发区 | 后石航道二期工程 | 满足15万吨级船舶通航。 | | 16200 | 2017.06 | 2019.12 | 4441 | 8000 | 续建 | 漳州港口分局 | 林奕华 | 刘永祥 |
| 121 | 东山县 | 东山大产陆岛交通码头工程 | 建设500吨级码头1个。 | | 1600 | 2018.03 | 2019.12 | | 750 | 开工 | 东山县交通运输局 | 纪亚勇 | 陈汉武 |

漳州市2018年交通基础设施投资计划

| 序号 | 县别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 是否为“三通一瓶”项目 | 总投资(万元) | 开工时间 | 完工时间 | 截至2017年底累计完成投资(万元) | 2018年工作目标 | | 责任单位 | 责任单位领导 | 县市区分管领导 |
|----------|-----------|--------------------|---|-------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|------|-----------|--------|---------|
| | | | | | | | | | 计划投资(万元) | 进度节点 | | | |
| 122 | 漳浦县 | 漳浦古雷大霜(西林)陆岛交通码头工程 | 建设300吨级客货泊位2个。 | | 2405 | 2015.11 | 2018.07 | 2205 | 200 | 完工 | 漳浦县交通运输局 | 卢辉达 | 陈志伟 |
| 六、其他建设项目 | | | 小计 | | 7449 | | | 1495 | 4371 | | | | |
| 123 | 漳州市交通运输局 | 漳州市综合交通运行指挥中心项目 | 构建综合交通运行监测平台、交通安全处置与应急指挥平台、公众出行信息服务平台、交通运行管理辅助平台四个平台。 | | 2283 | 2018.10 | 2020.10 | | 600 | 开工 | 市交通运输局 | 傅佳学 | |
| 124 | 市交通综合执法支队 | 购置1艘龙海执法船艇 | 购置1艘龙海执法艇。 | | 150 | 2017.01 | 2018.12 | 75 | 75 | 完工 | 市交通综合执法支队 | 石金塔 | |
| 125 | 市交通综合执法支队 | 华安双车道不停车检测系统建设 | 双车道不停车检测系统。 | | 180 | 2018.01 | 2018.12 | | 180 | 完工 | 市交通综合执法支队 | 石金塔 | |
| 126 | 市地方海事局 | 14艘渡船补图以及更新改造 | 渡船补图、更新改造。 | | 95 | 2018.01 | 2018.12 | | 95 | 完工 | 市地方海事局 | 林海毅 | |
| 127 | 市地方海事局 | 漳州市内河航运搜救分中心 | 包括码头、搜救基地(物资储备点)、搜救装备设备、巡航搜救艇等的建设与购置。 | | 1324 | 2017.06 | 2018.12 | 420 | 904 | 完工 | 市地方海事局 | 林海毅 | |
| 128 | 市运输管理局 | 漳龙物流园无车承运人平台 | 数据中心基础设施、信息安全、系统软件、广播系统。 | | 5400 | 2015.01 | 2019.12 | 1000 | 2217 | 续建 | 市运输管理局 | 黄昌顺 | |
| 129 | 市运输管理局 | 公交平台建设(含掌上公交APP) | 公交平台建设。 | | 300 | 2018.02 | 2018.12 | | 300 | 完工 | 市运输管理局 | 黄昌顺 | |

市直有关单位：市交通运输局、发改委、财政局、国土局、规划局、
住建局、海洋与渔业局、环保局、水利局、地震局。

漳州市人民政府办公室

2018年3月16日印发
